

**Harmonogram prác na stavbe „Centrum sociálnych služieb, Škultétyho 653/20, 958 01  
Partizánske“**

- 16.08.2021 33 týždeň – začatie prác, zariadenie staveniska, demontážne a búracie práce, objednanie materiálu.
- 23.08.2021 34 týždeň – demontážne a búracie práce.
- 30.08.2021 35 týždeň – dodávky materiálu, montáž potrubia.
- 06.09.2021 36 týždeň – dodávky materiálu, montáž potrubia.
- 13.09.2021 37 týždeň – dodávky materiálu, montáž potrubia, montáž vykurovacích telies a armatúr.
- 20.09.2021 38 týždeň – dodávky materiálu, montáž potrubia, montáž vykurovacích telies a armatúr, maľovanie, upratovanie, opravy omietok a sadrokartónové konštrukcie.
- 27.09.2021 39 týždeň – dodávky materiálu, montáž potrubia, montáž vykurovacích telies a armatúr.
- 04.10.2021 40 týždeň – tlakové skúšky potrubia, napustenie systému, izolácie potrubia.
- 11.10.2021 41 týždeň - tlakové skúšky potrubia, napustenie systému, izolácie potrubia, vyregulovanie systému, maľovanie, upratovanie, opravy omietok a sadrokartónové konštrukcie.

IO - MY - STAV s.r.o.  
Lesná 335/9  
972 17 KANIANKA  
IČO: 36 797 006  
DIČ: SK 2022402008

